

LBV-SH Nr.:002.208	L 208, Kuddewörde (L94) - Aumühle (L314), ABS 045 und 050
SV-Nr.:042051	Deckenerneuerung

4. Nachfolgende Übersicht „Abschnitte ↔ Bauzeit“ dokumentiert das Ergebnis der Besprechung und die Fortschreibung durch den LBV – SH nach dem 6.6.2019 bis zum Stand „Ausschreibung“. Zum besseren Verständnis ist dieser Niederschrift zudem eine Übersichtskarte (Unterlage – Nr. 2 / Blatt – Nr. 1) mit Stand 29.7.2019 beigefügt; diese zeigt die geplanten 10 Stück Abschnitte und die großräumige Umleitungsstrecke für den Durchgangsverkehr.

Abschnittsnummer	Abschnitt von → bis	Länge Σ 8.195 m	Bauzeit / Reihenfolge der Abschnitte
1	von: L 314 bis: OD Friedrichsruh / ½ der Einmündung „Sägewerk“	683 m	<p>Der Auftragnehmer beginnt zwingend am 4.10.2019 mit dem Abschnitt 9 oder 10 und beendet diese am 19.10.2019; d.h. die Bauleistungen erfolgen in den Herbstferien 2019.</p> <p>Parallel zum Abschnitt 9 oder Abschnitt 10 beginnt der Auftragnehmer zudem – nach Wahl des Auftragnehmers – mit einem weiteren Abschnitt, mit dem Abschnitt 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8.</p> <p>Die vorgenannten Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden nacheinander, je Abschnitt begonnen und bis einschließlich Asphaltdeckschicht komplett hergestellt / abgeschlossen. Erst nachdem der jeweilige, einzelne Abschnitt komplett hergestellt / abgeschlossen ist, wird mit dem nächsten Abschnitt begonnen usw..</p> <p>Die Baumaßnahme wird am 30.5.2020 beendet.</p> <p>Die erwartete Unterbrechung der Bauleistungen im Winter 2019/2020 ist bei der Vorgabe des vorgenannten Endfertigstellungstermins berücksichtigt worden.</p>
2	von: OD Friedrichsruh / ½ der Einmündung „Sägewerk“ bis: OD Friedrichsruh / ½ der Einmündung „Am Museum“	260 m	
3	von: OD Friedrichsruh / ½ der Einmündung „Am Museum“ bis: OD Friedrichsruh / ½ der Einmündung „Ödendorfer Weg“	48 m	
4	von: OD Friedrichsruh / ½ der Einmündung „Ödendorfer Weg“ bis: ½ der Forstzufahrten „Witzhaver Viert“	1.471 m	
5	von: ½ der Forstzufahrten „Witzhaver Viert“ bis: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / ½ der Einmündung „Diekskamp“	4.116 m	
6	bis: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / ½ der Einmündung „Diekskamp“ bis: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / ½ der Einmündung „Sonnenberg“	410 m	
7	von: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / ½ der Einmündung „Sonnenberg“ bis: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / ½ der Einmündung „Langenstücken“	336 m	
8	von: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / ½ der Einmündung „Langenstücken“ bis: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / Knoten „Lauenburger Str. / Möllner Str. / Sachsenwaldstr.“	458 m	
9	von: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / Knoten „Lauenburger Str. / Möllner Str. / Sachsenwaldstr.“ bis: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / Sachsenwaldstr. / Grundstückszufahrt Hotel „Grander Mühle“	175 m	
10	von: OD Kuddewörde (OT Rotenbek) / Lauenburger Str. / Grundstückszufahrt Hotel „Grander Mühle“ bis: Einmündung Lauenburger Str. in die Hamburger Str. (L 94)	238 m	